

बिन्दु सं० 1

प्रारूप संख्या : F-1A
माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा हेतु

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना का प्रगति विवरण

रिपोर्टिंग तिथि: दिसम्बर 2009

इकाई-संख्या में

क्र०सं०	जनपद/अभिकरण का नाम	वर्ष 2009-10 के लक्ष्य (निर्धारित नहीं हुये है)	वर्ष 2008-09 के लक्ष्य	कुल आवास (स्तम्भ 3+4)	भूमि की उपलब्धता (कितने आवासों हेतु)	निर्माण कार्य प्रारम्भ करने वाले आवासों की संख्या	अनारम्भ आवासों की संख्या	माह में निर्मित आवासों की संख्या	माह तक निर्मित आवासों की संख्या	निर्मित आवासों के सापेक्ष दिये गये कब्जों की संख्या	माह के सापेक्ष निर्मित आवासों का प्रतिशत(क्र०सं० 10 का 5 से)	अवशेष निर्मित होने वाले आवासों की संख्या (क्र०सं० 5-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।	1400	1500	2900	1500	1500	1400	—	1500	निर्मित 1500 भवनों में से प्रथम चरण में 1008 भवनों की सूची भवन आवंटन एवं कब्जा देने हेतु प्रेषित की जा चुकी है, जिसमें से 438 भवनों का आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है ।	100 प्रतिशत	1400

बिन्दु सं० 1

प्रारूप संख्या: F-1B
माननीय मुख्यमंत्री जी की समीक्षा हेतु

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना की प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि: दिसम्बर 2009

कं०सं०	अभिकरण का नाम	भौतिक लक्ष्य	भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय लक्ष्य (रू० लाख)	वित्तीय प्रगति (रू० लाख)	आन्तरिक विकास कार्यों की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)					जिलाधिकारी को हस्तगत भवनों की संख्या
						सड़क	जलापूर्ति	सीवरेज/सैप्टिक टैंक	ड्रेनेज	विद्युतीकरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा	1500 भवन	99 प्रतिशत	2625.00	2413.40	98 :	100 :	100:	98 :	100 :	निर्मित 1500 भवनों में से प्रथम चरण में 1008 भवनों की सूची भवन आवंटन एवं कब्जा देने हेतु प्रेषित की जा चुकी है, जिसमें से 438 भवनों का आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है ।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

सर्वजन हिताय गरीब आवास(स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना का प्रगति विवरण

माह: दिसम्बर 2009

इकाई-संख्या में 27

वर्ष 2009-10

क्र०सं 0	जनपद/अभि करण का नाम	स्लम बस्तियों का चिन्हीकरण	सर्वेक्षण के अनुसार मालिकाना हक हेतु पात्र व्यक्तियों की संख्या	पात्र व्यक्तियों की संख्या जिन्हें मालिकाना हक की रसीद दी गयी							प्रतिशत (स्त० 5 का 4 से)
				अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछडा वर्ग	अल्प संख्यक	विकलांग	अन्य	योग	
1	2	3	4	5(1)	5(2)	5(3)	5(4)	5(5)	5(6)	5	6
1	मथुरा-वृन्दाव न विकास प्राधिकरण, मथुरा	4	31 (परिवार)	13	-	14	04	-	-	31	100 प्रतिशत

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
रु० 5.00 लाख तक कार्यों के ठेकों में प्रदत्त अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण की समीक्षा

रिपोर्टिंग माह – 31 दिसम्बर 2009

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	गत माह तक रु० 5.00 लाख तक सृजित कुल ठेकों की संख्या	गत माह तक अनुसूचित जाति/जनजाति को आवंटित ठेकों की संख्या	आलोच्य माह में आवंटित ठेकों की कुल संख्या	आलोच्य माह में अनुसूचित जाति/जनजाति को आवंटित ठेकों की संख्या		आलोच्य माह तक अनुसूचित जाति/जनजाति को आवंटित कुल ठेकों की संख्या
					अनुसूचित जाति	जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा	10	6	7	6	—	12

मुख्यमंत्री जी की समीक्षा हेतु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

वित्तीय वर्ष 2009-10 में दुर्बल आय वर्ग/अल्प आय वर्गीय योजना के अन्तर्गत भवनों/भूखण्डों के निर्माण/आवंटन की स्थिति

अभिकरण का नाम- मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग तिथि- 31 दिसम्बर 2009

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	दुर्बल आय वर्ग भवन/भूखण्ड										अल्प आय वर्ग भवन/भूखण्ड									
		निर्माण				आवंटन						निर्माण				आवंटन					
		वार्षिक लक्ष्य	पूर्ण	प्रगति	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	पिछडा वर्ग	विकलांग	अन्य	योग	वार्षिक लक्ष्य	पूर्ण	प्रगति	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	पिछडा वर्ग	विकलांग	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा	120	-	120	120	-	-	-	-		-	30	-	30	30	-	-	-	-		-

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
वित्तीय वर्ष 2009-10 में मध्यम आय वर्ग/उच्च आय वर्गीय योजना के अन्तर्गत भवनों/भूखण्डों के निर्माण/आवंटन की स्थिति

अभिकरण का नाम – मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग तिथि- 31 दिसम्बर 2009

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	मध्यम आय वर्ग भवन/भूखण्ड										उच्च आय वर्ग भवन/भूखण्ड									
		निर्माण				आवंटन						निर्माण				आवंटन					
		वार्षिक लक्ष्य	पूर्ण	प्रगति	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	पिछडा वर्ग	विकलांग	अन्य	योग	वार्षिक लक्ष्य	पूर्ण	प्रगति	योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	पिछडा वर्ग	विकलांग	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा	25	—	25	25	—	—	—	—	—	—	15	—	15	15	—	—	—	—	—	—

नोट 1- एम०आई०जी० एवं एल०आई०जी० श्रेणी के भूखण्डों का विकास कार्य प्रगति पर है ।

**निजी पूंजी निवेश से सम्बन्धित प्रगति समीक्षा
(वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु)**

रिपोर्टिंग तिथि: 31 दिसम्बर 2009

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	लक्ष्य (करोड़)	रिपोर्टिंग माह तक उपलब्धि		संभावित परियोजनाओं की स्थिति				टिप्पणी (अधिकतम दो लाइन में)
			धनराशि (रु० करोड़ में)	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	संभावित लागत (रु० करोड़ में)	प्रारम्भ होने की संभावित तिथि	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा।	100-00	14-00	2	1	100-00	01-01-2010	31-12-2011	इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अंतर्गत पंजीकृत विकासकर्ता कंपनी मै० ओमेक्स लि० द्वारा रु० 14.00 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है।

हाईटेक टाउनशिप के प्रगति की समीक्षा

रिपोर्टिंग माह – 31 दिसम्बर 2009

अभिकरण का नाम : मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा

रिपोर्टिंग माह – 30 सितम्बर, 2009

क्र०सं०	नगर एवं प्राधिकरण का नाम	विकासकर्ता कम्पनी का नाम	एमओयू निष्पादन की तिथि	अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	विकासकर्ता द्वारा क्रय की गयी भूमि (एकड़)	कन्सेप्टुअल डीपीआर अनुमोदन	ले-आउट प्लान अनुमोदन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मथुरा विकास प्राधिकरण, मथुरा ।	मै सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्ट प्रा. लि.	24-12-05	1500	455	11-08-2006	मा उच्चतम न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दिनांक 15-07-2005 को पारित ।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के क्रियान्वयन की प्रगति (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

अभिकरण का नाम:- मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग तिथि: 31 दिसम्बर, 2009

क्र०सं०	विकासकर्ता कम्पनियों के नाम, जिनके लाइसेन्स निर्गत हो चुके हैं ।	योजना का क्षेत्रफल (एकड़)	विकासकर्ता द्वारा कय/असेम्बली की गई भूमि (एकड़)	विकासकर्ता कम्पनी के नाम जिनकी DPR प्रस्तुत हुई	विकासकर्ता कम्पनी के नाम, जिनकी DPR अनुमोदित नहीं हुई (मुख्य-मुख्य कारण अंकित करें)	क्रियान्वयन से आलोच्य माह तक भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वित्तीय वर्ष में आलोच्य माह तक किये गये पूंजी निवेश की धनराशि (रु. करोड़)	अब तक कुल निवेश की धनराशि (रु. करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मै० ओमेक्स लि०	95-10	56-815	मै० ओमेक्स लि०.	-	50	14-00	54-00
2.	मै० फ़ैडर्स लॉयड कॉर्पोरेशन लि०.	25-573	25-573	-	मै० फ़ैडर्स लॉयड कॉर्पोरेशन लि०. (भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव विचाराधीन)	-	-	10-00
योग		120.673	82.388	-	-	50	14.00	64.00

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
लैण्ड बैंक (हेक्टेयर में)

रिपोर्टिंग तिथि: 31 दिसम्बर, 2009

अभिकरण का नाम: मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

क्रं०	अभिकरण का नाम	दिनांक 31.03.2009 तक निर्विवादित उपलब्ध भूमि (है०)	वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु निर्धारित लक्ष्य(है०)	स्थगन/अतिक्रमण से प्रभावित भूमि (है०)	रिपोर्टिंग माह तक उपयोग हेतु उपलब्ध भूमि (है०)	अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (है० में)	स्वीकृति का स्तर
1	2	3	4	5	6	7	8
	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा	67-829	200-00	14-472	67-829	250	प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

नोट- ग्राम गुहेता दस विस्वा मे 40.577 हैक्टेयर तथा ग्राम अजीजपुर तहसील छाता जिला मथुरा में 110.496 है० कुल 151.073 है० भूमि अर्जित किये जाने हेतु धारा 6/17 की अधिसूचना निर्गत । करार नियमावली के अन्तर्गत समझौते के आधार पर प्रति कर दर निर्धारण की कार्यवाही प्रगति पर ।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
विकास/निर्माण बजट समीक्षा

अभिकरण का नाम:- मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा । (रू० लाख में)

रिपोर्टिंग तिथि: 31 दिसम्बर, 2009

क्रमांक	अभिकरण का नाम	विकास/निर्माण हेतु वर्ष 2009-10 में बजट प्राविधान लक्ष्य (रू० लाख में)	नवम्बर 2009 तक किया गया व्यय (रू० लाख में)	माह दिसम्बर 2009 में तक किया गया व्यय (रू० लाख में)	कुल व्यय (रू० लाख में)	बजट प्राविधान के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (Col.7/Col.3)ग100
1	2	3	4	5	6	7
1	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।	3992.00	2259.72	389.64	2649.36	66.37

वित्तीय वर्ष 2009-10 का "कैश-फ्लो" (वास्तवित/प्रस्तावित)

रिपोर्टिंग तिथि: 31 दिसम्बर 2009

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	इन फ्लो (अप्रैल, 09 से दिसम्बर 09 तक वास्तविक) (करोड़ में)	आउट फ्लो (अप्रैल, 09 से दिसम्बर 09 तक वास्तविक) (करोड़ में)	टिप्पणी (3-4)	इन फ्लो (जनवरी 10 के बाद से मार्च, 10 तक प्रस्तावित) (करोड़ में)	आउट फ्लो (जनवरी 10 के बाद से मार्च, 10 तक प्रस्तावित) (करोड़ में)	टिप्पणी (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।	41-90	38-04	3-86	50-07	33-03	17-04

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
आवासीय भवन मानचित्र निस्तारण

रिपोर्टिंग तिथि : 31 दिसम्बर, 2009

क्र०	अभिकरण का नाम	गत माह तक निस्तारण हेतु शेष मानचित्र (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में निस्तारण हेतु प्राप्त (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में निस्तारण हेतु कुल उपलब्ध मानचित्र (संख्या) (3+4)	रिपोर्टिंग माह में निस्तारित (संख्या)	निस्तारण हेतु शेष (5-6)	1 माह से अधिक	2 माह से अधिक	3 माह से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।	41	72	113	68	45	—	—	—

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
व्यवसायिक / ग्रुप हाउसिंग भवन मानचित्र निस्तारण

रिपोर्टिंग तिथि : 31 दिसम्बर, 2009

क्र०	अभिकरण का नाम	गत माह तक निस्तारण हेतु शेष मानचित्र (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में निस्तारण हेतु प्राप्त (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में निस्तारण हेतु कुल उपलब्ध मानचित्र (संख्या) (2+3)	रिपोर्टिंग माह में निस्तारित (संख्या)	निस्तारण हेतु शेष (5-6)	1 माह से अधिक	2 माह से अधिक	3 माह से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।	21	17	38	19	19	2	—	—

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
अवैध निर्माण समीक्षा
(अभिकरण के प्रारम्भ से आलोच्य माह तक)

अभिकरण का नाम— मथुरा—वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग तिथि: 31 दिसम्बर 2009

क्र०	अभिकरण का नाम	गत माह तक चिन्हित अवैध निर्माण (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में चिन्हित अवैध निर्माण (संख्या)	रिपोर्टिंग माह तक कुल चिन्हित अवैध निर्माण (संख्या)	कुल शमनित (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में शमनित (संख्या)	कुल ध्वस्तीकरण आदेश पारित (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में ध्वस्तीकरण आदेश पारित (संख्या)	कुल ध्वस्त (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में ध्वस्त (संख्या)	कार्यवाही हेतु लम्बित	
											शमन हेतु (संख्या)	ध्वस्तीकरण हेतु (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	म०वृ०वि०प्रा०	556	22	578	162	05	256	14	160	15	07	40

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
सम्पत्तियों के रजिस्ट्री का विवरण

अभिकरण का नाम – मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग माह– 31 दिसम्बर 2009

कं० सं०	अभिकरण का नाम	आवासीय सम्पत्तियां (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)				अनावासीय सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई)	कुल सम्पत्तियों की संख्या (जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुयी) (67)	वित्तीय वर्ष 2009-10 में आलोच्य माह तक कुल की गयी रजिस्ट्री की संख्या	वित्तीय वर्ष 2009-10 में आलोच्य माह तक प्राप्त कुल स्टेम्प शुल्क (लाख)
		सम्पत्तियां जिनके सम्पूर्ण भुगतान हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी है, परन्तु आवंटी द्वारा पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी है ।		सम्पत्तियां जिनकी पूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है ।					
		31.03.09 तक (संख्या)	आलोच्य माह तक (संख्या)	31.03.09 तक (संख्या)	आलोच्य माह तक (संख्या)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा ।	468	243	132	33	119	152	215	40.41

सम्पत्ति निस्तारण (आवासीय)
(भवन+भूखण्ड मिलाकर)

अभिकरण का नाम : मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग तिथि :- 31 दिसम्बर 2009

क्र० सं०	अभिकरण का नाम	गत माह तक आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में आवंटित सम्पत्तियों का पूर्ण मूल्य (रु० लाख)	रिपोर्टिंग माह में आवंटित सम्पत्तियों से प्राप्त धनराशि (रु० लाख)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां की लागत (रु० लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	म०वृ०वि०प्रा०	4	—	4	2	19-98	4-995	2	553-60

सम्पत्ति निस्तारण (अनावासीय)
(भवन+भूखण्ड मिलाकर)

अभिकरण का नाम : मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग तिथि – 31 दिसम्बर 2009

कं० सं०	अभिकरण का नाम	गत माह तक आवंटन हेतु शेष सम्पत्तियां (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में निर्मित/विकसित सम्पत्तियां (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में आवंटन हेतु कुल उपलब्ध सम्पत्तियां (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में आवंटित सम्पत्तियां (संख्या)	रिपोर्टिंग माह में आवंटित सम्पत्तियों का पूर्ण मूल्य (रु० लाख)	रिपोर्टिंग माह में आवंटित सम्पत्तियों से प्राप्त धनराशि (रु० लाख)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां (संख्या)	आवंटन हेतु अवशेष सम्पत्तियां की लागत (रु० लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	म०वृ०वि०प्रा०	20	—	20	9	81-20	20-30	11	285-75

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्तर्गत अर्जित आय की लक्ष्य आधारित स्थिति

अभिकरण का नाम – मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग माह – 31 दिसम्बर, 2009

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	वर्ष 2009-10 का वार्षिक लक्ष्य (लाख में)	आलोच्य माह तक अर्जित आय (लाख में)	वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि (प्रतिशत में) (4/3X100)	विगत वित्तीय वर्ष के समान अवधि में अर्जित आय (लाख में)	समकालीन अवधि से तुलना (प्रतिशत में) (5/6X100)	वित्तीय वर्ष 2009-10 में आलोच्य माह तक प्रशासनिक व्यय (लाख में)	अर्जित आय के सापेक्ष प्रशासनिक व्यय (प्रतिशत में) (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा	5000.00	4190.71	83.81	1913.18	219.04	250.02	5.97

नोट – कॉलम 4 में मान्यवर कांशीराम गरीब शहरी आवास योजना में प्राप्त धनराशि रू० 742.00 लाख, वृन्दावन में महिला आश्रय सदन निर्माण की धनराशि रू० 55.00 लाख एवं रुक्मणी विहार योजना के भू-अर्जन हेतु ऋण धनराशि रू० 190.00 लाख सम्मिलित है ।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
वित्तीय वर्ष 2009-10 तक अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण
(शासनादेश संख्या: 509/167/9-आ-3.2001-आ.ब./ दिनांक 26.05.2001 द्वारा लागू)

रिपोर्टिंग माह – 31 दिसम्बर, 2009

अभिकरण का नाम – मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

श्रेणी व क्रम संख्या	नाम विकास प्राधिकरण	चिह्नित कॉलोनियों (संख्या)	निर्गत नोटिस संख्या	कालोनियाँ जिनमें आवेदन पत्र प्राप्त हुये			आवेदन पत्रों की स्थिति						प्राप्त धनराशि रु० लाख	विकास कार्यों की प्रगति	
				भू-उपयोग परिवर्तन		योग 5\$6 संख्या	अनुमोदित संख्या	निरस्त संख्या	कुल निस्तारित 8\$9 संख्या	कुल निस्तारण 10@7 प्रतिशत	कार्यवाही स्तर			प्रारम्भ कॉलोनियों संख्या	पूर्व कॉलोनियों संख्या
				बिना संख्या	सहित संख्या						प्राधिकरण संख्या	सन्दर्भित शासन संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
बी-4	म०वृ०वि०प्रा० मथुरा ।	220	220	28	—	28	—	22	22	78.57 प्रतिशत	6	—	2.1	14	206

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
रोजगार छतरी योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति—
वर्ष – 2009-10

स्वतः रोजगार योजनायें (इकाई संख्या में)

माह – 31 दिसम्बर 2009

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	कार्यक्रम का नाम	रोजगार सृजन का वार्षिक लक्ष्य	माह की प्रगति	क्रमिक प्रगति	प्रतिशत उपलब्धि (लक्ष्य के सापेक्ष)	कॉलम 5 क्रमिक प्रगति में से					
							अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	महिलायें	विकलांग	अल्प संख्यक	पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा ।	रोजगार छतरी योजना	200	25	128	64 प्रतिशत	65	—	03	01	14	45

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
मित्र दिवस की प्रगति समीक्षा
(वित्तीय वर्ष 2009-10)

अभिकरण का नाम – मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग माह- 31 दिसम्बर 2009

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	आलोच्य माह तक मित्र दिवस में प्राप्त शिकायतों का विवरण		
		कुल प्राप्त शिकायतों की संख्या	निस्तारित शिकायतों की संख्या	लम्बित शिकायतों की संख्या
1	2	3	4	5
1	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	36	35	01

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
वित्तीय वर्ष 2009-10 में ओटीएस योजना के अन्तर्गत निस्तारित प्रकरणों का विवरण

अभिकरण का नाम – मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग माह- 31 दिसम्बर 2009

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	निस्तारण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या	निस्तारित किये गये प्रकरणों की संख्या	लम्बित प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5
1	म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा ।	47	44	3

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

शासनादेश सं० 3894/9-आ-1-29विविध/98 (आ0ब0) दिनांक 09 अगस्त, 2004 एवं 3991/आठ-1-2008-29विविध/08टी0सी0
दिनांक 07 अगस्त, 2008 के अनुपालन हेतु सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र के स्थापना की समीक्षा

अभिकरण का नाम – मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग तिथि: 31 दिसम्बर 2009

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/प्राविधिक संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्र, सशस्त्र बल/अर्द्ध-सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक, सामुदायिक केन्द्र, बैंकवेट हाल, बारातघर तथा इसी प्रकार के उपयोग के अन्य भवन						टिप्पणी
		दिनांक 01.04.2009 तक की गयी कार्यवाही का विवरण			वित्तीय वर्ष 2009 में अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण			
		कुल स्वीकृत मानचित्रों की संख्या	पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत भवनों की संख्या	भवनों की संख्या जिसमें सोलर संयंत्र स्थापित पाये गये	आलोच्य माह तक स्वीकृत	आलोच्य माह तक पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत भवनों की संख्या	भवनों की संख्या जिसमें सोलर संयंत्र स्थापित पाये गये	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा	50	—	01	17	01	01	

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

शासनादेश सं० 3894/9-आ-1-29विविध/98 (आ०ब०) दिनांक 09 अगस्त, 2004 एवं 3991/आठ-1-2008-29विविध/08टी०सी०
दिनांक 07 अगस्त, 2008 के अनुपालन हेतु सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र के स्थापना की समीक्षा

अभिकरण का नाम – मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग तिथि 31 दिसम्बर 2009

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	500 वर्ग मी० एवं अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवन						टिप्पणी
		दिनांक 01.04.2009 तक की गयी कार्यवाही का विवरण			वित्तीय वर्ष 2009 में अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण			
		कुल स्वीकृत मानचित्रों की संख्या	पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत भवनों की संख्या	भवनों की संख्या जिसमें सोलर संयंत्र स्थापित पाये गये	आलोच्य माह तक स्वीकृत	आलोच्य माह तक पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत भवनों की संख्या	भवनों की संख्या जिसमें सोलर संयंत्र स्थापित पाये गये	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा	8	—	—	6	—	—	

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग (वित्तीय वर्ष 2009-10)

अभिकरण का नाम – मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा

रिपोर्टिंग माह- 31 दिसम्बर 2009

क्र० सं०	अभिकरण का नाम	सरकारी/ अर्द्ध सरकारी भवनों में			300 वर्ग मी० एवं अधिक क्षेत्रफल के भवनों में			पुराने जलाशयों का संरक्षण एवं नये जलाशयों का निर्माण			कुल रूफ टॉप क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी०)	ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग व्यवस्था की प्रगति		
		लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)	लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह में (संख्या)	उपलब्धि आलोच्य माह तक (संख्या)			नये/ विद्यमान तालाबों एवं जलाशयों का निर्माण (संख्या)	कैचमेंट एरिया (एकड़ में)	सम्भाव्य वाटर हार्वेस्टिंग (घन मी०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	म०वृ०वि०प्रा०, मथुरा	3	—	3	100	23	49	2	—	—	13292-00	8931-00	—	—	—

Water Harvesting Potential (cu.m.) = Rainfall (meters) x Area of catchment (sq.m.) x Run off coefficient.

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

वृक्षारोपण की प्रगति समीक्षा
(वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु)

अभिकरण का नाम— मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग माह – 31 दिसम्बर, 2009

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	पौधे रोपित करने का लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)	उपलब्धित (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।	14950	14950	100 प्रतिशत

‘केन्द्र सहायतित’ Affordable Housing in Partnership परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण
(आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)

अभिकरण का नाम – मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा ।

रिपोर्टिंग माह – 31 दिसम्बर 2009

क्र०सं०	अभिकरण का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (रु० करोड)	परियोजना में प्राविधानित भवनों की संख्या		परियोजना में केन्द्रांश की धनराशि (रु० करोड)	अध्यावधिक स्तर (सूडा/रीजनल चीफ हुडको/केन्द्र सरकार)	अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि (रु० करोड)
				दुर्बल आय वर्ग	अल्प आय वर्ग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा ।	रुक्मणी विहार आवासीय योजना	32-79	672	304	4-88	हुडको, लखनऊ	—